

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu w Poznaniu Nr III/21/IV/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 oraz ustalenia ostatecznego terminu ich wydatkowania, w 2011 roku planowano do realizacji wydatki w łącznej kwocie 521.000zł, w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, § 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na *Termomodernizację budynku przy ul. Zielonej 8 w Poznaniu – etap I* z terminem realizacji do 30 czerwca 2011 roku.. Po zakończeniu realizacji zadania wykonanie wyniosło 520.041,94zł, tj. 99,8%.

Niewykorzystane środki finansowe kwocie 958,06zł przekazano na dochody budżetu powiatu.

Zadanie współfinansowane w 56,25% przez współwłaściciela budynku tj. Regionalną Izbę Obrachunkową. Zadanie realizowane i częściowo finansowane było w roku 2010. Z uwagi na fakt, iż wykonawca nie wykonał prac w terminie, ostatecznego rozliczenia dokonano w II kwartale 2011 roku. Za nieterminowe wykonanie prac naliczone zostały kary umowne.

SKARBNIK POWIATU

Renata Czarlińska

STAROSTA

Jan Górnkowski