



ODPOWIEDŹ: gałęzie świerków przy garażach, kasztanowca oraz drzew zlokalizowanych przy froncie budynku należy przyciąć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W odniesieniu do żywotnika przy Sali gimnastycznej Zamawiający poinformował na zebraniu, że w następnych dniach zaproponuje rozwiązanie.

Zamawiający niniejszym informuje, iż gałęzie tej rośliny również należy przyciąć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

17. W niektórych miejscach rury spustowe są odprowadzone (czy do zbiornika, czy do kanalizacji?) natomiast w innych nie są – jakie są oczekiwania Zamawiającego?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie przewiduje zmiany rozwiązania w zakresie odprowadzenia wód opadowych. Woda z część rynien odprowadzana jest do kanalizacji, z części na tereny zielone.

18. Co z podbitką przy szatniach?

ODPOWIEDŹ: Należy odmalować. Widoczne nacieki są wynikiem oddziaływania wody.

19. Rolety zewnętrzne: czy dotyczy to wszystkich okien Sali? Czy w dokumentacji są wymiary okien?

ODPOWIEDŹ: Tak. Zamawiający oczekuje by każda ze stron była sterowana oddzielnie od drugiej. Zamawiający nie dopuszcza oddzielnego sterowania każdą roletą. Wykonawca winien odmalować tylko te ściany w których będą prowadzone przewody. Przewody należy poprowadzić w brzdach. Informacja o wymiarach okien zostanie zamieszczona na stronie internetowej.

Zamawiający uzupełnia powyższą odpowiedź o informację, iż wymiary okien podane zostały w piśmie z dnia 10.09.2018r. i tego samego dnia zamieszczonym na stronie bip.

20. Czy jest inwentaryzacja układów i pieców w kotłowni?

ODPOWIEDŹ: W trakcie zebrania Zamawiający zobowiązał się, że sprawdzi i udzieli odpowiedzi niezwłocznie. W odpowiedzi na powyższe Zamawiający przedkłada projekt wykonawczy instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o zastosowanie systemu solarnego z 2010r. Wykonawca winien zweryfikować niniejszy dokument ze stanem faktycznym.

21. Czy Wykonawca ma przewidzieć usunięcie kotłów wraz z demontażem instalacji oraz z utylizacją? Czy któryś z pieców nie jest sprawny?

ODPOWIEDŹ: Wykonawca ma przewidzieć usunięcie kotłów wraz z demontażem instalacji. Natomiast w odniesieniu do utylizacji Zamawiający poinformował iż w następnych dniach udzieli odpowiedzi. Zamawiający niniejszym informuje, iż kotły, po demontażu i usunięciu z kotłowni, należy przekazać Użytkownikowi tzn. przenieść w miejsce przez niego wskazane oraz odpowiednio zabezpieczyć.

Użytkownik zapewnił, że wszystkie piece są sprawne.

W trakcie zebrania Zamawiający poinformował również, iż do Wykonawcy należeć będzie demontaż i utylizacja 10 zbiorników na olej opałowy.

22. Jaki jest zakres prac w kotłowni?

ODPOWIEDŹ: Kotłownia w całości winna być wyremontowana.

23. Co należy rozumieć pod pojęciem „przebudowa kominów”

ODPOWIEDŹ: Należy wykonać inwentaryzację przewodów kominowych. Kominy zbędne należy całkowicie usunąć, a otwory na dachu wypełnić. Tam, gdzie kominy są potrzebne i winny pozostać, należy je przebudować. Zamawiający potwierdza, iż w budynkach istnieje wentylacja grawitacyjna.

24. Jakie Zamawiający ma preferencje co do parapetów zewnętrznych?

ODPOWIEDŹ: Parapety winny być wykonane z blachy tytanowo-cynkowej o grubości min. 0,7mm.

25. Jaka kolorystyka elewacji?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający oczekuje utrzymania dotychczasowej kolorystyki.

26. Czy Zamawiający zna numer koloru elewacji, zgodnie z RAL?

ODPOWIEDŹ: Z uwagi na fakt, iż elewacja była wykonana w 2005r. wykonawca winien dobrać kolory.

Załącznikami do niniejszego pisma są zdjęcia wykonane podczas zebrania wykonawców.